# (4-35) 국도58호선 웅동~장유

| 추진부서(팀명)  | 도로과(도시도로팀)        | 완 료 시 기 | ■임기내('19) □임기후 |
|-----------|-------------------|---------|----------------|
| 담당자(전화번호) | 김기훈(3833)         | 사 업 구 분 | □신규사업 ■계속사업    |
| 사업주체      | ■ 국가 □ 도 □ 시 □ 기타 | ŀ       |                |

### □ 공약 목표

○ 잔여구간(장유교차로~응달교차로) 조기 완공

## □ 사업 개요

○ 사업기간 : 2006. 7. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 창원시 진해구 남양동 ~ 김해시 응달동

○ 규 모 : L=9.26km, B=20m(4차로)

○ 사 업 비 : 307,875백만원(공사비 246,992백만원, 보상비 60,883백만원)

○ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

### □ 연도별 추진계획

| 연도별  | 2018   | 2019                       | 2020 | 2021 | 2022이후 |
|------|--|----------------------------|------|------|--------|
| 사업내용 | 부분 조기 개통<br>(시점~장유교차로<br>L=8.1km),<br>응달교 시공<br>(교대 및 슬래브) | 잔여구간<br>공사완료<br>(L=1.16km) | -    | -    | -      |

#### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 연도별<br>재원별 | 계       | 기투자     | 2018.7~ | 2019  | 2020 | 2021 | ~2022.6 |
|------------|---------|---------|---------|-------|------|------|---------|
| 계          | 307,875 | 306,074 | -       | 1,801 | -    | -    | -       |
| 국 비        | 307,875 | 306,074 | -       | 1,801 | -    | -    | -       |

#### □기대효과

- 동북아 해양물류중심인 부산신항만 부산진해경제자유구역(BJFEZ)과 진해·부산· 김해권의 간선도로망 구축으로 원활한 교통소통 및 지역간 균형발전 도모
- 국도58호선의 우회도로망 구축으로 시가지 주요 간선도로의 만성적인 교통 체증 해소