1-21	소공인집적지구 지정		
추진부서	지역경제과 / 소상공인지원팀 / 박은영 / 3412		
추진상황(진도율)	추진중(1%)	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('22) □ 임기후

사업 개요

○ 사업기간 : 2020. ~ 2022.
○ 위　　치 : 도예촌 내(김해시 진례면 조성예정)
○ 규　　모 : 1,983㎡ 지상2층
○ 사 업 비 : 4,500백만원(국비 3,000 지방비 1,500)
○ 사 업 비 : 4,500백만원(국비 3,000 도비 450 시비 1,050)
○ 투자계획 (단위 : 백만원)

재원별 \ 연도별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	4,500	-	-	-	1,600	2,000	900
국　비	3,000	-	-	-	1,000	1,400	600
도　비	450				180	180	90
시　비	1,050				420	420	210

○ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	-	· 집적지구 타당성 용역 실시 · 공모신청	· 토지매입 · 건물 실시설계	· 건축물 구축	· 장비구입 · 전시판매장 구축 · 운영
추진율	-	5%	15%	70%	100%

추진 상황

향후 계획

○ 2019. 5월 : 소공인집적지구 지정 타당성 용역 실시
○ 2019. 8월 : 소공인집적지구 공모신청
○ 도예촌 조성사업의 진척도에 따라 탄력적 추진

문제점 /대책

○ 2021년 말경 도예촌 실시계획 수립예정으로, 2019년 소공인집적지구 공모신청 시 부지 미확보에 따른 문제 발생
⇒ 클레이아크 내 부지 사용 가능 여부 검토