1-6	김해시 일자리융복합지원센터 건립		
추진부서	일자리정책과 / 일자리정책팀/ 김재용 / 3182		
추진상황(진도율)	추진중(10%)	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('22) □ 임기후

사업 개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2022.
○ 사 업 비 : 196억원(국비 98, 도비 29, 시비 69)
○ 위 치 : 진례면 담안리, 송현리 일원(제2김해테크노밸리일반산단 내)
○ 사 업 량 : 대지면적 5,000㎡, 연면적 6,900㎡(3동)
○ 사업내용 : 근로자기숙사, 어린이집, 직업훈련원, 체력단련실 등
○ 투자계획 (단위 : 백만원)

재원별 \ 연도별	계	기투자	2019	2020	2021	2022이후
계	19,600	-	5,880	5,880	3,920	3,920
국 비	9,800	-	2,940	2,940	1,960	1,960
도 비	2,900	-	870	870	580	580
시 비	6,900	-	2,070	2,070	1,380	1,380

○ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022
사업내용	·사업타당성 조사 및 기본계획수립 연구용역 ·기본계획 수립	·국도비 확보 ·용도변경 및 실시설계용역	·공사 착공	·센터 준공 ·운영주체 선정	·센터 개소
추진율	10%	20%	50%	90%	100%

추진 상황

○ '18. 5. 4. : 사업타당성조사 및 기본계획수립 연구용역 보고회 개최
○ '18. 8. 7. : 사업타당성조사 및 기본계획수립 연구용역 완료
○ '18. 10. : 일자리융복합지원센터 기본계획 수립
○ '18. 12. : 지방재정영향평가 수립
○ '19. 1. : 투융자심사
○ '19. 1. : 지역발전투자협약 시범사업 공모

향후 계획

○ '19. 4. : 공모발표/국도비 확보

문제점 /대책

○ 문제점 : 국도비 확보 애로
○ 대 책 : 행안부 지역발전위원회 '지역발전투자협약 시범사업' 공모 신청 및 생활 SOC 공모사업 등으로 추진