| 2-3 | 가야왕궁 복원(봉황동유적 확대 정비) | | |
|---|---|---|---|
| 추진부서 | 가야사복원과/ 가야사복원팀/ 박성민/ 4663 | | |
| 추진상황(진도율) | 추진중(29%) | 사업구분 | □ 신규 ■ 계속 |
| 사업주체 | □ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타 | 완료시기 | □ 임기내 ■ 임기후('30) |

**사업 개요**

○ 사업기간 : 2007년 ~ 2030년
○ 위　　치 : 김해시 봉황동 316번지 일원
○ 규　　모 : 120,609㎡ ⇒ 218,300㎡(증97,691㎡) 보호구역 확대 추진
○ 사 업 비 : 200,000백만원(국비 140,000 도비 21,000 시비 39,000)
○ 투자계획 (단위 : 백만원)

| 연도별 / 재원별 | 계 | 기투자 | 2018.7~ | 2019 | 2020 | 2021 | ~2022.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 51,541 | 11,541 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 국　비 | 36,079 | 8,079 | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 도　비 | 5,412 | 1,212 | | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 시　비 | 10,050 | 2,250 | | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |

※ 임기 후 사업비 : 148,459백만원(국비 103,921 도비 15,588 시비 28,950)

○ 연도별 추진계획

| 연도별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업내용 | 보호구역확대, 종합정비 계획수립 | 보호구역확대, 부지매입, 발굴조사, | 부지매입, 발굴조사 복원정비 설계 | 부지매입, 왕궁 터 복원, 탐방로 조성 | 부지매입, 발굴조사 왕궁복원 |
| 추진율 | 20% | 30% | 50% | 80% | 100% |

**추진 상황**

○ '08. 12. : 문화재 지정구역 지정 68필지, 99,301㎡(보상완료)
○ '10. 2. : 문화재 보호구역 지정 65필지, 9,102㎡(보상완료)
○ '15. 2. : 문화재 보호구역 확대지정 8필지, 1,923㎡(보상완료)
○ '17. 9. : 문화재 보호구역 확대지정 21필지, 3,523㎡(10필지, 2,567㎡ 완료)
○ '18. 5. : 봉황동유적 종합정비계획 수립 용역 착수
○ '18. 8. : 문화재 보호구역 확대지정 예고 49필지, 6,760㎡
○ '18. 10. : 문화재 보호구역 확대지정 고시 49필지, 6,760㎡
○ '19. 1. : 편입대상 부지 감정평가 실시
○ '19. 3. : 감정평가 결과 통지 및 보상협의 추진
○ '19. 4. : 보상 추진 관련 주민간담회 실시
○ '19. 8. : 문화재 보호구역 확대지정 신청 89필지, 15,741㎡(문화재청)

**향후 계획**

○ '19. ~ : 확대지정구역 보상추진
○ '19. ~ '22. : 보호구역 확대지정, 토지매입, 왕궁 터 복원
○ '23. ~ '26. : 보호구역 확대지정, 발굴조사
○ '27. ~ '30. : 토성 및 왕궁복원, 부대시설 설치 등

**문제점 /대책**

○ 이주를 반대하는 일부 주민들 보상대책위원회 구성 中
○ 일부 주민 감정평가 불응 및 이주대책 수립 요구
⇒ 사업의 필요성 설명 및 지속적인 협의로 감정평가 및 보상협의 추진