4-36	진말~장방간 도시계획도로 개설		
추진부서	도로과 / 농촌도로팀/ 김애리 / 3844		
추진상황(진도율)	추진중(10%)	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('19) □ 임기후

사업 개요

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2020. 12.
○ 위　　치 : 한림면 시산리 485-3번지 일원
○ 규　　모 : 도로개설 L=1.4km, B=10m
○ 사 업 비 : 4,500백만원
○ 투자계획 (단위 : 백만원)

재원별 \ 연도별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	4,500	1,900		1,600	1,000		
국　비							
도　비	1,150	1,150					
시　비	3,350	750		1,600	1,000		
민　자							

○ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	편입토지 보상추진	편입토지보상 및 지장물철거	도로확장 완료 L=1.4Km B=10.0m		
추진율	5%	10%	100%		

추진 상황

○ '08. 2. : 실시설계 완료
○ '18. 4. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
○ '18. 6. : 보상공고
○ '18. 11. : 실시계획 인가
○ '18. 12. : 보상착수
※ 편입부지 59필지 9,071㎡, 중 보상 20필지 688㎡, 미보상 39필지 8,383㎡
○ '19. 4. : 문화재 지표조사 완료
○ '19. 7. : 1차분 공사 착공

향후 계획

○ '20. 1. : 2차분 공사 착공
○ '20. 12. : 공사 준공

문제점 /대책

○ 보상협의 지연 및 예산부족으로 인한 공사 발주 지연
⇒ 신속한 보상 추진 및 원활한 공사 시행을 위해 잔여 사업비 1,000백만원 2020년 당초예산 반영 요망.