(2-8) 노무현 대통령 기념관 완공

추진부서(팀명)	관광과(관광시설팀)	완 료 시 기	■임기내('20) □임기후
담당자(전화번호)	박민정(2834)	사 업 구 분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

○ 봉하마을을 찾는 관광객 및 시민들에게 역사, 문화 체험 콘텐츠 제공으로 공공성과 만족도 향상

○ 화포천 습지 생태공원, 인근 관광지 등과 연계한 관광산업 활성화

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2014. ~ 2020.

○ 위　　치 : 김해시 진영읍 본산리 27-3번지 일원

○ 규　　모 : 부지 8,092㎡, 체험전시관(지상2층, 3,744.3㎡)

○ 사 업 비 : 13,800백만원(국 5,000, 도 1,500, 시 5,587, 자 1,713)

※ 공사 10,000, 보상 2,500, 용역 700, 기타 600

□ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	공사착공 - 가설휀스 및 현장사무실축조 등	공사 중 토목, 건축 기초 전기·통신·기계 공사 등	공사완료 건축마감, 전시물제작등	-	-

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 / 재원별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	13,800	8,187	-	5,613	-	-	-
국　비	5,000	2,500	-	2,500	-	-	-
도　비	1,500	750	-	750	-	-	-
시　비	5,587	3,837	-	1,750	-	-	-
민　자	1,713	1,100	-	613	-	-	-

□ 기대효과

○ 봉하마을 내 새로운 역사문화관광 편의시설을 조성하여 관광활성화에 기여

○ 인근 관광자원과 연계한 지속발전 가능한 관광명소 조성으로 관광산업 및 지역경제 활성화에 기여