1-24	동상시장 주차타워 건설		
추진부서	도시디자인과 / 재생사업ㅍ팀 / 백영민/ 3914		
추진상황	정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('22) □ 임기후

❑ 사업개요

○ 기　　간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위　　치 : 김해시 동상동 922-1번지 일원(A=2,342㎡)

○ 규　　모 ┌ 건물 1동/7층(주차장 1~5층, 복합문화센터 6~7층)

　　└ 건축면적 1,470.47㎡, 연면적 8,072.82㎡

※ 원도심 도시재생사업 다어울림센터 조성사업과 연계 추진

○ 총사업비 : 9,738백만원(국비 5,843, 시비 3,895)

❑ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구　분	임기 내					임기 후
	2018. 7. ~	2019	2020	2021	~ 2022. 6.	2022. 7. ~
동상시장 주차타워 건설	부지보상 추진	설계공모 추진 및 실시설계 용역 착수	실시설계 용역 완료 및 공사 착공	공사 준공		
추진율(%)	1.5	20	50	100		

2) 그간의 주요 추진성과

○ 2019. 8.: 실시설계 용역 착수

○ 2020. 6.: 실시설계 완료 및 공사 발주

3) 향후 추진계획

○ 2020. 7.: 건축공사 착공 및 기타공사 발주

○ 2021. 12.: 동상시장 주차환경개선사업 완료