| 1-21 | 소공인집적지구 지정 | | |
|---|---|---|---|
| 추진부서 | 지역경제과 / 소상공인지원팀 / 김삼성 / 3412 | | |
| 추진상황(진도율) | 이행후계속 | 사업구분 | ■ 신규 □ 계속 |
| 사업주체 | □ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타 | 완료시기 | ■ 임기내('22) □ 임기후 |

**사업 개요**

◯ 사업기간 : 2020. ~ 2022.

◯ 위　　치 : 김해시 진례면 송정리 358 클레이아크김해미술관 내

◯ 규　　모 : 1,155㎡, 지상2층, 지하1층

◯ 사 업 비 : 4,300백만원(국비 2,400 도비 450 시비 1,450)

◯ 투자계획　　(단위 : 백만원)

| 재원별 \ 연도별 | 계 | 기투자 | 2018.7~ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,300 | - | - | 200 | 3,340 | 600 | 160 |
| 국　비 | 2,400 | - | - | | 2,210 | 190 | |
| 도　비 | 450 | | | 200 | 230 | 20 | |
| 시　비 | 1,450 | | | | 900 | 390 | 160 |

◯ 연도별 추진계획

| 연도별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업내용 | - | · 집적지구 타당성 용역 실시<br>· 공모선정(지정) | · 건물 실시설계<br>· 건축물 구축 | · 장비구입 및 시설운영 | · 운영 |
| 추진율 | - | 100% | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 |

**추진 상황**

◯ 2019. 7. 25. : 공모신청(시→도→중소벤처기업부)

◯ 2019. 9. 5. : 공모사업 선정(지정)

❍ '19. 11. 15 : 구축사업 협약 체결*

* 협약기관(4) : 중소벤처기업부 - 소상공인시장진흥공단 - 경상남도 - 김해시

❍ '20. 3월 : 실시 설계 착수

❍ '20. 8월 : 실시설계 완료

❍ '20. 9월 : 건축 협의 및 경상남도 계약 심사

❍ '20. 10월 : 공사 및 감리 용역 입찰

❍ '20. 11월 : 공사 착공

**향후 계획**

❍ '21. 8월 : 준공

❍ '21. 9월 ~ : 운영

**문제점/대책**