1-10	첨단특화산업단지 조성으로 산업기반 구축 ③ 흥동도시첨단산업단지 조성		
추진부서	도시개발과 / 산업단지계획팀/ 김재현 / 6853		
추진상황(진도율)	추진중	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후('22)

사업 개요

○ 사업기간 : 2016 ~ 2022
○ 위　　치 : 흥동 216-1 일원
○ 규　　모 : 358천㎡(108천평)
○ 사 업 비 : 1,178억 원
○ 투자계획 (단위 : 백만원)

연도별 / 재원별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	117,800	300	1,000	700	50,000	50,000	15,800
국　비							
도　비							
시　비							
LH공사	117,800	300	1,000	700	50,000	50,000	15,800

○ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	GB해제 용역 착수	도시관리계획 (GB해제) 변경 요청 (LH→김해시)	GB해제신청 (김해시→경남도) 산업단지계획 승인 신청	보상착수 및 공사착공	사업완료
추진율	1.0%	1.5%	2.0%	39.4%	100%

추진 상황

○ 2015. 12. 2. : 입지수요 대상지 제출(김해시→경남도→국토부)
○ 2016. 1. 19. : 도시첨단산단 3차지구 선정(국토부)
○ 2016. 9. 5. : 예비타당성조사 면제사업 결정(기재부)
○ 2016. 4. ~ 2017. 9. : 입주 수요 및 타당성조사 완료
○ 2018. 12. 24. : 농업적성도 관련 문서협의 완료(농림부)
○ 2019. 7. 4. : 도시관리계획(GB해제) 변경결정 입안요청(LH→김해시)
○ 2019. 11. : 개발행위제한지역 지정 열람공고
○ 2020. 2. 7. : 사업지원 협조요청(LH → 우리시)
○ 2020. 7. 21. : 사업성 제고를 위한 지원협조 요청 회신(우리시 → LH)
○ 2020. 9. 11. : 사업추진 협약서 검토 요청(LH → 우리시)
○ 2020. 10. 19. : 사업추진 협약서(안)에 대한 회신(우리시 → LH)
○ 2020. 12. 17. : 협약 체결(우리시 ↔ LH)

향후 계획

❍ 2021. 1. : 전략환경영향평가(초안) 협의
❍ 2021. 9. : 도시관리계획(GB해제) 변경결정
❍ 2021. 10. : 산업단지계획 승인 신청
❍ 2021. 12. : 산업단지계획 승인(국토부)

문제점 /대책

○ 김해양산 환경운동연합 논습지 보호로 흥동첨단산업단지 사업 반개 성명발표
⇒ 첨단산업시설 용지의 안정적인 공급을 위하여 필용한 사업임을 설명