1-22	전통시장 특성화, 현대화사업 확대 ②시설현대화 사업		
추진부서	지역경제과 / 전통시장팀 / 채경수 / 3466		
추진상황(진도율)	이행 후 계속	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('21) □ 임기후

사업 개요

◯ 사업기간 : 2018. ~ 2021.
◯ 위　　치 : 관내 전통시장
◯ 규　　모 : 시설현대화 지원, 주차환경 개선
◯ 사 업 비 : 21,270백만원(국비 12,046, 도비 878, 시비 7,043, 민간 1,303)
◯ 투자계획 (단위 : 백만원)

재원별 \ 연도별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	21,270	9,809	811	1,000	4,100	5,500	50
국　비	12,046	5,149	537	600	2,460	3,300	-
도　비	878	878	-	-	-	-	-
시　비	7,043	3,531	122	400	1,290	1,650	50
민　자	1,303	251	152	-	350	550	-

◯ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	·노후전기개선 (동상시장) ·공설마트 개보수 (진영시장)	·노후전기개선 (동상시장) ·공설마트 개보수 (진영시장)	·노후전선정비사업 (삼방시장) ·주차시설 확충 (진영시장) *진영도시재생사업을 통해 주차장건립 (2020 ~ 2021)	·안전관리패키지사업 (삼방시장) ·노후전선정비사업 (동상시장) ·주차타워 건립 (동상시장)	·시설현대화시설 유지보수
추진율	50	100	지속추진	지속추진	지속추진

추진 상황

◯ '18. 6월 : 진영공설마트 개보수공사 설계 착수
◯ '18. 9월 : 진영공설마트 개보수공사 설계 완료
◯ '18. 9월 : 동상시장 노후전기개선사업 설계착수
◯ '18. 10월 : 진영공설마트 개보수공사 착공
◯ '18. 11월 : 동상시장 노후전기개선사업 설계 완료
◯ '18. 11월 : 진영공설마트 개보수사업 착공
◯ '18. 12월 : 동상시장 노후전기개선사업 착공
◯ '19. 3월 : 진영공설마트 개보수사업 완공
◯ '19. 6월 : 동상시장 노후전기개선사업 완공
◯ '20. 10월 : 삼방시장 안전관리패키지사업 설계 및 공사 착공
◯ '20. 11월 : 동상시장 노후전선정비사업 설계 및 공사 착공

향후 계획

❍ '21. 2월 : 삼방시장 안전관리패키지사업 설계 및 공사 준공
❍ '21. 6월 : 동상시장 노후전선정비사업 설계 및 공사 준공