1-21	소공인집적지구 지정		
추진부서	지역경제과 / 소상공인지원팀 / 김종관 / 3420		
추진상황	이행 후 계속추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('19) □ 임기후

❑ 사업개요

○ 시 설 명 : 김해분청도자전시판매관
○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년
○ 위 치 : 김해시 진례면 송정리 358 (클레이아크김해미술관 내)
○ 규 모 : 지하1층, 지상2층
○ 총사업비 : 4,300백만원(국비 2,400, 도비 450, 시비 1,450)
○ 운 영 : 민간위탁(사단법인 김해도예협회, 이사장 안홍관)
○ 주요시설
- 1층 : 전시판매관, 온라인쇼핑몰스튜디오, 수상작전시관 등
- 2층 : 복합문화공간, 특화지원센터, R&D연구개발실, 사무실 등

❑ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내					임기 후
	2018. 7. ~	2019	2020	2021	~ 2022. 6.	2022. 7. ~
사업내용		·집적지구 타당성 용역 실시 ·공모선정(지정)	·건물 실시설계 ·건축공사 착공	· 건축공사 준공 · 장비구입 및 시설 운영	·운 영	·운 영
추진율(%)	-	30	60	100	지속추진	지속추진

2) 그간의 주요 추진성과
○ '19. 7. 25. : 공모신청(시→도→중소벤처기업부)
○ '19. 9. 5. : 공모사업 선정(지정)
○ '19. 11. 15 : 구축사업 협약 체결(중소벤처기업부 – 소상공인시장진흥공단 – 경상남도 – 김해시)
○ '20. 3월 : 실시설계 착수
○ '20. 8월 : 실시설계 완료
○ '20. 9월 : 건축 협의 및 온라인경상남도 계약 심사
○ '20. 10월 : 공사 및 감리 용역 입찰
○ '20. 11월 : 공사착공
○ '21. 8. 6. : 준 공
○ '21. 8월 ~ 9월 : 운영자공모, 협약, 직원채용
○ '21. 10월 : 장비·집기구입, 시범운영
○ '21. 11월 : 개관식 개최(11.16.)후 정상운영

3) 향후 추진계획
○ '21. 12월 : X-선 형광분석기 구입완료 및 쇼핑몰 오픈