1-24	동상시장 주차타워 건설		
추진부서	도시디자인과 / 재생사업ㅍ팀 / 김동현 / 3914		
추진상황	완료	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('21) □ 임기후

❑ 사업개요

○ 기　　간 : 2018. ~ 2021.

○ 위　　치 : 김해시 동상동 922-1번지 일원

○ 규　　모 : 부지면적 2,342㎡, 건축면적 1,488.76㎡, 연면적 7,997.2㎡
(주차장: 지상 1~5층, 복합문화센터: 지상 6~7층)
※ 원도심 도시재생사업 다어울림센터 조성사업과 연계 추진

○ 총사업비 : 9,738백만원(국 5,843, 시 3,895)

❑ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내					임기 후
	2018. 7. ~	2019	2020	2021	~ 2022. 4.	2022. 7. ~
동상시장 주차타워 건설	부지보상 추진	설계공모 추진 및 실시설계 용역 착수	실시설계 용역 완료 및 공사 착공	공사 준공	운영 개시	
추진율(%)	1.5	20	27	100	100	

2) 그간의 주요 추진성과

○ 2019. 7. : 건축 설계공모 완료 및 업체 선정
○ 2020. 6. : 실시설계 완료
○ 2020. 7. : 건축공사 착공
○ 2020. 10. : 가시설 설치 및 철거작업 추진
○ 2021. 1. : 연약지반개량 완료
○ 2021. 2. ~ 9. : 1~7층 바닥 철근배근 및 레미콘 타설
○ 2021. 12. : 내·외부 마감공사

3) 향후 추진계획

○ 2022. 4. : 동상시장 주차장 운영